

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE DUVRI</u>	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.1 di 22	

Azienda Committente: ASCIT S.p.A.

Contratto d'Appalto/Opera:

Ditta:

Lavori Da Eseguire:

Data:

ATTO DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
 (Art. 26 comma 3, D.Lgs. 81/08 e 106/09 e
 Allegato XVII)

Lammari,

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.2 di 22	

Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di Sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma1 lettera b, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- ✚ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✚ coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a verificare:

- ✚ l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
- ✚ il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.
- ✚ la documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale.
- ✚ i dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori.
- ✚ La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario.
- ✚ I nominativi (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- ✚ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
- ✚ specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- ✚ elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- ✚ attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore

Stima dei costi della sicurezza

Secondo L'articolo 26 Comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: "Nei singoli contratti di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ✚ garantire la sicurezza del personale dell'Appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE DUVRI</u>	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.4 di 22	

Queste informazioni si rendono necessarie per la regolarizzazione del contratto d'appalto, senza la quale i lavori non potranno essere iniziati.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

La presente documentazione è riferita ai criteri di coordinamento e cooperazione per le opere di manutenzione sopra indicate:

Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori di devono essere realizzati dai Vostri dipendenti, forniti ed attrezzati delle necessarie apparecchiature, mezzi e accessori per lo svolgimento dei lavori stessi.

I vostri operatori dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento con foto appeso al petto in posizione leggibile.

L'uso da parte Vostra di attrezzature di proprietà della ASCIT s.p.a. è vietato.

Possono essere fatte deroghe al divieto indicato solo in casi di particolari e su accettazione scritta delle parti da verificare in funzione dei lavori nell'immediatezza della attività

In caso di attività concomitanti dovranno essere prese specifiche iniziative nell'immediatezza della attività tramite il referente interno come sotto indicato.

La validità del presente contratto è subordinata alla Vostra firma per accettazione e presa visione dei rischi connessi con i nostri locali, i nostri macchinari, il ciclo di lavoro svolto nei locali ove i Vostri dipendenti dovranno lavorare, rischi chiaramente indicati in allegato che riporta anche tra l'altro l'accettazione da parte Vostra del pieno rispetto delle normative ad oggi vigenti.

Considerato che la ditta dichiara di:

- essere iscritta al n.del Registro delle Ditte della Camera di Commercio della Provincia di.....esercente l'attività di
- disporre di capitali e capacità tecniche e organizzative, nonché di mezzi e attrezzature idonei e sufficienti per l'esercizio delle attività di cui sopra anche presso più aziende contemporaneamente;
- avere alle proprie dipendenze personale esperto nel settore delle attività esercitate e idoneo per i lavori appaltati, regolarmente assunto e assicurato presso l'INAIL e l'INPS sedi di
- aver provveduto a nominare, con atto scritto da consegnare alla Soc. **ASCIT** s.p.a.. all'atto della firma di accettazione del presente, il Sig..... Responsabile dell'organizzazione dei lavori appaltati e della gestione del personale incaricato dell'esecuzione dei lavori stessi;

La Ditta nella persona del Suo Legale Rappresentante, dichiara, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, di:

- possedere la necessaria autonomia organizzativa e gestionale, nonché i mezzi e le attrezzature per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi, dei fabbricati e delle aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto;
- conoscere le modalità di accesso a detti luoghi, fabbricati ed aree, compreso il percorso più idoneo per raggiungere o per transitare nei luoghi stessi;
- sollevare la Soc. **ASCIT s.p.a.** da ogni responsabilità per eventuali danni che, nell'esercizio dei lavori commissionati, possono provocare i dipendenti della Ditta accetta l'incarico di eseguire le opere indicate nell'osservanza degli obblighi e alle condizioni appresso specificate:

1. La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati con gestione a proprio rischio e con organizzazione propria di mezzi e personale e con l'impiego di proprie attrezzature, materiali di consumo, macchine, apprestamenti di difesa, e dei necessari dispositivi individuali di sicurezza.

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.5 di 22	

2. E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di avvalersi, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, di lavoratori perfettamente addestrati e fisicamente idonei per lo svolgimento dei lavori stessi, regolarmente assunti ed assicurati presso gli Istituti assicurativi e previdenziali.
3. I Contraenti accettano di dare la facoltà alla Società **ASCIT s.p.a.** di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, anche nel corso di esecuzione dei lavori appaltati, fermo restando il rispetto per la Società **ASCIT s.p.a.** di effettuare i pagamenti dei lavori già eseguiti dalla Ditta Appaltatrice regolarmente comprovati da riscontri oggettivi.
- 4 La Ditta Appaltatrice si impegna affinché tutto il proprio personale addetto all'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto - nessuno escluso - indossi durante l'espletamento dei lavori stessi, una divisa di proprietà della Ditta Appaltatrice sulla quale deve comparire in modo chiaro e leggibile il contrassegno o il nominativo della Ditta Appaltatrice medesima il nominativo del dipendente e la foto

La Ditta appaltatrice, nell'accettare l'esecuzione dei lavori assume espresso impegno:

- A** di applicare, nei confronti del proprio personale il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di categoria;
- B** di risarcire, dietro semplice richiesta della Società **ASCIT s.p.a.** i danni che esso stesso Appaltatore, o il suo personale, causassero, per colpa, imperizia o dolo, ai beni della Società committente;
- C** di sollevare la Società **ASCIT s.p.a.** da ogni responsabilità di danni che nell'esercizio del lavoro commissionato, esso stesso Appaltatore o il suo personale, possono provocare a terzi;
- D** di garantire la massima efficienza nell'espletamento dei lavori appaltati mediante l'impiego di unità lavorative in perfette condizioni psico-fisiche e funzionali alla natura e all'entità del lavoro da svolgere, impegnandosi a provvedere, dietro semplice richiesta anche verbale e non motivata della Società committente, alla sostituzione di quel personale che non rispondesse pienamente alle esigenze dei lavori oggetto dell'appalto o che si rendesse responsabile di azioni o comportamenti contrari alla sicurezza o al buon svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.
- E** di sottoscrivere adeguato contratto di assicurazione civile per la copertura dei propri dipendenti per eventuali indennizzi non garantiti da INAIL (danno differenziale, quale danno morale, biologico, esistenziale e simili) e adeguato contratto di assicurazione civile per la copertura dei danni che la Società Appaltatrice potrebbe causare al Committente .

Ogni modifica o integrazione del presente Allegato sarà valida solo se effettuata mediante atto scritto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto di appalto e dei relativi Allegati, è quello di stipula del contratto medesimo.

In relazione alle condizioni contrattuali sopra riportate in forza delle quali codesta Ditta Appaltatrice assume espresso impegno ad eseguire, a perfetta regola d'arte e a totale Suo carico di uomini e mezzi, le opere indicate; si provvede a fornire, a codesta Ditta Appaltatrice, tutte le indicazioni e le informazioni riguardanti:

- **i rischi presenti nell'ambito dello stabilimento e nei luoghi e nelle aree dove il personale di codesta Ditta andrà ad operare per l'espletamento dei lavori appaltati;**
- **rischi interferenziali**
- **gli obblighi, le limitazioni e i divieti da rispettare nel corso dei lavori oggetto dell'appalto;**
- **le procedure che il personale di codesta Ditta deve seguire qualora si verificano situazioni di emergenza.**

 ASCIT Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.6 di 22	

PREMESSA

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione propria di mezzi e personale e con l'impiego di propri materiali, attrezzature, macchine, apprestamenti di difesa, e dei necessari dispositivi individuali di sicurezza. Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di particolari macchine o attrezzature da impiegare per operazioni complementari ai lavori oggetto dell'appalto, dette macchine o attrezzature (in particolare la piattaforma elevatrice) dovranno essere opportunamente procurate da codesta ditta appaltatrice tramite anche noleggi da parte di ditte specializzate.

In ordine all'uso del carrello potranno essere fatte eccezioni previo accordo tra le parti.

La Ditta Appaltatrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti per evitare infortuni, nell'osservanza delle vigenti norme sulla sicurezza, provvedendo a tale osservanza per propria iniziativa e con esclusione di ogni intervento o suggerimento da parte della **ASCIT s.p.a.**

Coordinamento - cooperazione

Premesso che la Ditta Appaltatrice, nella persona diha assunto il ruolo di Responsabile dell'organizzazione dei lavori appaltati e della gestione del personale incaricato dell'esecuzione dei lavori, si richiama codesta Ditta Appaltatrice, ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e della Legge 123/07, all'obbligo di raccordarsi in via preventiva con il nostro incaricato, sig. per tutte le azioni finalizzate alla sicurezza e per gli eventuali inconvenienti o variazioni o richieste che si dovessero manifestare nel corso dei lavori oggetto dell'appalto.

Sempre ai fini del coordinamento degli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, questa società indica nel Sig. quale Referente diretto della scrivente azienda Committente, al quale il Preposto Responsabile del Cantiere dell'Appaltatore medesimo è tenuto a rivolgersi per tutte le richieste o chiarimenti ed eventuali inconvenienti che dovessero insorgere nel corso dei lavori oggetto dell'appalto.

Rischi presenti nell'ambito dello stabilimento e nei luoghi e nelle aree dove il personale di codesta Ditta Appaltatrice andrà ad operare per l'espletamento dei lavori appaltati.

RISCHI MECCANICI

- urto e taglio a causa delle macchine e a causa degli ingombri dei locali sede dei lavori
- impigliamento e afferramento
- scivolamento, inciampo
- caduta dall'alto per attività in elevazione
- rischio caduta materiali stivati
- caduta di materiale sollevato
- rischi per attività su impianti a pressione
- rischi per attività su superfici calde e impianti caldi

RISCHI ELETTRICI

- contatti elettrici diretti e indiretti
- corto-circuiti
- fenomeni elettrostatici
- sovraccarichi

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.7 di 22	

RISCHI AMBIENTALI

- rumore
- transiti e passaggi
- rischi di investimento da parte di automezzi e carrelli in servizio
- rischi caduta cataste
- rischi di caduta per eventuali attività sopra le coperture

Eventuali attività sopra la copertura o in posizioni sollevate dal piano di calpestio di almeno due metri o comunque per altezze inferiori ma giudicate comunque pericolose devono essere preventivamente organizzate da parte di codesta ditta appaltatrice.

Rischi INTERFERENZIALI presenti nell'ambito dello stabilimento e nei luoghi e nelle aree, dove il personale di codesta Ditta Appaltatrice andrà ad operare per l'espletamento dei lavori appaltati.

RISCHI MECCANICI

- urto e taglio a causa delle macchine e a causa degli ingombri dei locali sede dei lavori
- impigliamento e afferramento a causa delle macchine e a causa degli ingombri dei locali sede dei lavori
- scivolamento, inciampo
- caduta dall'alto per attività in elevazione
- caduta di materiale sollevato
- rischi per attività su impianti a pressione
- rischi per attività su superfici calde e impianti caldi

RISCHI ELETTRICI

- contatti elettrici diretti e indiretti
- fenomeni elettrostatici

N.B. L'intervento elettrico prevede l'impianto fuori tensione. Qualora per particolari esigenze dovesse rendersi necessario operare in tensione il vostro personale dovrà avere qualifiche compatibili con il lavoro da svolgere.

RISCHI AMBIENTALI

- rumore
- transiti e passaggi
- rischi di investimento da parte di automezzi e carrelli in servizio
- rischi caduta cataste
- rischi di caduta per eventuali attività sopra le coperture

INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER REPARTO

Si precisa che i Vostri addetti sono autorizzati ad accedere alle seguenti zone / reparti / aree:

.....

[
Per il personale della ditta è vietato l'accesso a tutte le zone che non sono state elencate precedentemente ed indicate all'interno della planimetria che verrà fornita in occasione del primo sopralluogo, salvo autorizzazione rilasciata dal responsabile incaricato. Sono autorizzati esclusivamente i percorsi più brevi che collegano le zone indicate all'ingresso principale della proprietà.

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE DUVRI</u>	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.8 di 22	

Orari di presenza e di attività del personale

dalle ore alle ore e dalle ore alle ore

Presenza di impianti (a vista o sotto traccia)

(se necessario questa informazione può essere completata con l'ausilio di una planimetria)

(Rete fognaria (rete telefonica (distribuzione acqua (gas combustibili o tecnici (elettrico

Impianti e/o apparecchiature non disattivabili durante i lavori e tipologia di rischio connesso con il funzionamento:

.....

.....

Impianti o macchine o attrezzature per le quali devono essere adottate misure di protezione particolari:

.....

.....

Eventuali sistemi di sicurezza aggiuntivi da utilizzarsi oltre a quelli normalmente in dotazione alla Ditta ▪ MERGEFIELD "Nome società" ▪ :

.....

.....

Altre informazioni utili (ad es. carichi sospesi,etc)

.....

.....

Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

La Vostra attività potrà presumibilmente introdurre in rapporto alla attività **ASCIT S.p.A.** rischi connessi alle attrezzature da Voi impiegate per In fase di cooperazione nell'immediatezza dei lavori il referente interno **ASCIT S.p.A.** verificherà con il vostro referente l'insorgenza di rischi interferenziali da voi introdotti e Vi informerà di possibili rischi sopraggiunti di carattere interferenziale da parte di **ASCIT S.p.A.** nelle aree sede

 ASCIT Sistema QASA	MODULO FAC SIMILE DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.9 di 22	

dei lavori da valutare nello specifico anche in termini economici attraverso una attività di cooperazione registrata su modulistica predisposta.

Eventuali attività a caldo che si rendessero necessarie (saldatura, molatura e simili) dovranno essere coordinate con il referente interno e il posto di lavoro dovrà essere adeguatamente attrezzato.

In fase di cooperazione nell'immediatezza dei lavori il referente interno Vi informerà di possibili rischi sopraggiunti di carattere interferenziale.

- Durante gli spostamenti all'interno delle campate oggetto dei lavori commissionati, nei piazzali esterni e lungo le vie di circolazione, osservare la segnaletica di sicurezza esistente e fare attenzione, anche attraverso l'osservazione degli specifici cartelli monitori e di eventuali specchi, al transito degli autoveicoli in entrata e in uscita dallo stabilimento e alla movimentazione dei carrelli.
- Premesso che i livelli della rumorosità esistenti all'interno dei reparti di lavorazione e di tutte le aree produttive dello stabilimento **ASCIT S.p.A.** sono riportati nella relazione concernente la valutazione dei livelli di esposizione al rumore che l'incaricato dell'Appaltatore è autorizzato a consultare presso la direzione di questa azienda committente, si informa codesta Ditta Appaltatrice, ai fini della tutela della salute dei propri dipendenti incaricati dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, che nelle aree

Rischi specifici	
Rischio elettrico <input type="checkbox"/> Contatti elettrici diretti e indiretti <input type="checkbox"/> Corto-circuiti <input type="checkbox"/> Fenomeni elettrostatici <input type="checkbox"/> Sovraccarichi	Rischio elettrico Interferenziale <input type="checkbox"/> Fenomeni elettrostatici <input type="checkbox"/> Contatti elettrici diretti e indiretti <input type="checkbox"/> Corto-circuiti <input type="checkbox"/> Sovraccarichi
Rischi Meccanici <input type="checkbox"/> Urto e taglio <input type="checkbox"/> Impigliamento e afferramento <input type="checkbox"/> Scivolamento, inciampo <input type="checkbox"/> Caduta dall'alto per attività in elevazione <input type="checkbox"/> Rischio caduta materiali stivati <input type="checkbox"/> Caduta di materiale sollevato <input type="checkbox"/> Rischi per attività su impianti a pressione <input type="checkbox"/> Rischi per attività su superfici calde e impianti caldi	Rischi Meccanici Interferenziali <input type="checkbox"/> Urto e taglio a causa delle macchine e a causa degli ingombri dei locali sede dei lavori <input type="checkbox"/> Impigliamento e afferramento a causa delle macchine e a causa degli ingombri dei locali sede dei lavori <input type="checkbox"/> Scivolamento, inciampo <input type="checkbox"/> Caduta dall'alto per attività in elevazione <input type="checkbox"/> Caduta di materiale sollevato <input type="checkbox"/> Rischi per attività su impianti a pressione <input type="checkbox"/> Rischi per attività su superfici calde e impianti caldi
Rischi Ambientali <input type="checkbox"/> Rumore <input type="checkbox"/> Transiti e passaggi <input type="checkbox"/> Rischi di investimento da parte di automezzi e carrelli in servizio <input type="checkbox"/> Rischi caduta cataste stivate di <input type="checkbox"/> Rischi di caduta per eventuali attività sopra le coperture	Rischi Ambientali Interferenziali <input type="checkbox"/> Rumore <input type="checkbox"/> Transiti e passaggi <input type="checkbox"/> Rischi di investimento da parte di automezzi e di carrelli in servizio <input type="checkbox"/> Rischi caduta cataste stivate di <input type="checkbox"/> Rischi di caduta per eventuali attività sopra le coperture <input type="checkbox"/> Rischi esplosione <input type="checkbox"/> Rischi connessi alla distribuzione e utilizzo di gas metano <input type="checkbox"/> Rischi contatto con parti calde
Rischio di esplosione o incendio <input type="checkbox"/> Presenza di materiale combustibile <input type="checkbox"/> Presenza di prodotti esplosivi <input type="checkbox"/> Rischi esplosione	<input type="checkbox"/> Rischi connessi alla distribuzione e utilizzo di gas metano <input type="checkbox"/> Presenza di prodotti infiammabili
Agenti chimici <input type="checkbox"/> Nocivi <input type="checkbox"/> Tossici <input type="checkbox"/> Irritanti <input type="checkbox"/> Corrosivi	
N.B. L'intervento elettrico prevede l'impianto fuori tensione. Qualora per particolari esigenze dovesse rendersi necessario operare in tensione il vostro personale dovrà avere qualifiche compatibili con il lavoro da svolgere. Eventuali attività sopra la copertura o in posizioni sollevate dal piano di calpestio di almeno due metri o comunque per altezze inferiori ma giudicate comunque pericolose devono essere preventivamente organizzate da parte di codesta ditta appaltatrice	

appositamente segnalate e delimitate dello stabilimento rilevabili anche dalla relazione consultabile presso questa Direzione, è obbligatorio l'uso dei mezzi di protezione dell'udito.

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.10 di 22	

- Inoltre per contenere i livelli di esposizione quotidiana personale al rumore, si fa presente la necessità di evitare di far operare i dipendenti di codesta Ditta Appaltatrice all'interno di dette aree o di limitare al minimo indispensabile la permanenza dei dipendenti stessi nelle aree predette.
- Entrare adagio nell'area di pertinenza dell'opificio con i propri autoveicoli che debbono essere parcheggiati nelle zone appositamente destinate.
- Fare attenzione ai punti segnalati dove può sussistere il rischio di inciampo o di urto, nonchè nelle zone delimitate con strisce giallo-neri o bianco-rosse che possono presentare il rischio di caduta.
- Evitare di transitare sotto eventuali impalcati o nelle aree soggette a pericoli di caduta di oggetti e materiali sotto le strutture metalliche dei depositi.
- Nell'uso da parte del personale di codesta Ditta Appaltatrice, di prodotti o sostanze nocive o comunque pericolose, attenersi ai consigli di prudenza riportati nelle relative schede tecniche di sicurezza e adottare tutti gli accorgimenti per evitare rischi di incendio e di esposizione indebita predisponendo opportuni interventi, quali. delimitazione della zona, allontanamento delle persone, uso di mezzi personali di protezione, impianti di abbattimento e di idonei sistemi per l'estinzione di eventuali incendi, al fine di assicurare la sicurezza del personale di codesta Ditta Appaltatrice e delle eventuali altre persone presenti nei luoghi o nelle aree interessate.
- Utilizzare con cura le prese per spina di tipo interbloccato dell'impianto elettrico fisso dello Stabilimento di cui la Società committente attesta l'efficienza, l'idoneità e la perfetta rispondenza alle norme di buona tecnica del CEI, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'Impresa Elettrica di cui si avvale questa Committenza.
- Fare attenzione a non interferire con le operazioni e i lavori che vengono svolti nei luoghi oggetto dell'appalto, dai nostri dipendenti o dalle altre eventuali Ditte Appaltatrici presenti, richiedendo, se del caso, al Responsabile referente della Committenza gli opportuni provvedimenti da prendere, compreso la fermata dei lavori delle altre Ditte Appaltatrici o di quelli in corso da parte del personale della scrivente azienda, al fine di evitare quelle interferenze che possono essere causa di infortuni o di danni al patrimonio aziendale.

Obblighi, limitazioni e divieti da rispettare nel corso dei lavori oggetto dell'appalto.

Codesta Ditta Appaltatrice è tenuta, nell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, all'osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni appresso indicati:

- Divieto di effettuare azionamenti, interventi e altre operazioni che non sono di competenza o che non rientrano nei lavori oggetto dell'appalto, sull'impianto elettrico fisso dello stabilimento, eccezion fatta delle necessarie manovre per attivare le prese industriali di tipo interbloccato cui collegare le necessarie apparecchiature elettriche di proprietà della Ditta Appaltatrice e di cui la Ditta medesima ne avrà preventivamente accertato l'idoneità per non arrecare danni a persone o cose di proprietà della Società committente.
- Divieto da parte del personale della Ditta Appaltatrice di utilizzare macchine, attrezzature e impianti, compresi gli apprestamenti di difesa, di proprietà della Società Committente

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.11 di 22	

- Obbligo, da parte del personale della Ditta Appaltatrice, ad astenersi dal richiedere l'intervento o l'opera dei dipendenti di questa azienda per l'effettuazione di qualunque operazione attinente i lavori appaltati, compreso l'esecuzione anche di quelle operazioni accessorie e complementari oggetto dell'appalto.
- Obbligo di non effettuare derivazioni elettriche provvisorie o allacciamenti volanti che possono arrecare intralcio al movimento delle persone e dei mezzi o che non siano eseguiti a perfetta regola d'arte per scongiurare pericoli derivanti da contatti diretti o indiretti.
- Divieto di fumare e di effettuare operazioni di saldatura o lavori comportanti l'uso di fiamme libere o che possono dare origine a riscaldamenti o a produzione di scintille, in tutti quei luoghi, dei reparti di produzione espressamente segnalati ed indicati dalla Società committente, ove esiste uno specifico rischio di incendio, compreso: recipienti, tubazioni, fosse o cunicoli.

Obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Responsabile dello stabilimento e/o del referente interno per eseguire, eventuali lavori a caldo (molatura, smerigliatura, saldatura, taglio, ecc.), i quali, comunque, potranno essere effettuati esclusivamente sotto la diretta e costante presenza del preposto responsabile di cantiere della Ditta Appaltatrice o di persona da esso espressamente designata; alle seguenti condizioni: delimitazione della zona e idonea schermatura con mezzi adatti allo scopo di proteggere dai residui incandescenti o da eventuali scintille i luoghi, gli impianti e le attrezzature immediatamente circostanti la zona di saldatura, adozione di idonei ripari per impedire che altre persone possano essere indebitamente esposte alle radiazioni prodotte da tali operazioni o possono essere investite dai residui derivanti dalle operazioni di saldatura, allontanamento dell'eventuale materiale combustibile, presenza di idonei estintori adatti alla classe dei fuochi, bonifica di tutta la zona a cura del preposto responsabile di cantiere il quale è tenuto ad accertarsi che al termine dei lavori non siano in atto situazioni tali da provocare nel tempo rischi di incendio, uso dei necessari mezzi personali di protezione.

- Obbligo di interdire e di recintare l'accesso, apponendo in posizione ben visibile cartelli conformi al D.Lg. 81/08 e 106/09, in corrispondenza delle aree e dei posti di lavoro dove, in dipendenza dell'attività lavorativa del personale della Ditta Appaltatrice o a causa dei lavori e delle operazioni che il personale della Ditta medesima sta svolgendo, si sono venuti a creare pericoli di caduta o di investimento o altre situazioni di rischio che devono essere immediatamente segnalate alla Direzione di questa azienda Committente da parte del Responsabile della Ditta Appaltatrice preposto all'esecuzione dei lavori appaltati.
- Obbligo per il personale della Ditta Appaltatrice di non compiere di propria iniziativa azioni o operazioni che possono compromettere l'incolumità delle persone o del patrimonio aziendale della Società committente. Il Responsabile designato dalla Ditta Appaltatrice è tenuto a vigilare sull'osservanza di tale obbligo.
- Obbligo da parte della Ditta Appaltatrice di predisporre idonei apprestamenti di difesa o misure protettive efficaci nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e delle operazioni accessorie che si svolgono in posti sopraelevati o su macchine e impianti ubicati altezza superiore a m.2 e conseguente obbligo di recinzione e segnalazione delle zone sottostanti. Il Preposto della Ditta Appaltatrice è tenuto a vigilare sull'osservanza di tale obbligo.

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.12 di 22	

- Divieto di ostruire o di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali, attrezzature e oggetti vari: le vie di transito dei mezzi, i passaggi pedonali, le aree interdette allo stoccaggio individuabili dalle planimetrie esposte nell'ambito dell'opificio o indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale, le zone interne ed esterne dello stabilimento antistanti le uscite di emergenza e le relative vie di esodo, gli accessi ai sistemi antincendio e ai mezzi di estinzione di primo impiego.
- Obbligo per tutto il personale della Ditta Appaltatrice di indossare durante la permanenza in tutta l'area di pertinenza dello stabilimento abiti da lavoro idonei e perfettamente allacciati.
- Divieto, per il personale suddetto, di portare: scarpe, cravatte, anelli, orecchini, catenine, od altri accessori di uso personale che possono comportare rischi di afferramento e/o di impigliamento. Gli addetti della Ditta Appaltatrice che portano i capelli lunghi sono tenuti a mantenere i capelli ben raccolti e fermati dietro la nuca per evitare ogni loro afferramento.

Procedure che il personale di codesta Ditta Appaltatrice deve seguire qualora si verificano situazioni di emergenza.

- In qualunque situazione di emergenza, infortunio anche di lieve entità, incendio sversamento di sostanze o anche in caso di eventuali malori procedere alla preventiva messa in sicurezza delle proprie macchine, attrezzature ed impianti che il personale della Ditta Appaltatrice utilizza in quel momento ed avvertire il Responsabile di turno dello stabilimento.
- In caso si verifichi un principio di incendio mettere in sicurezza le macchine e le apparecchiature elettriche che in quel momento vengono impiegate avvertendo immediatamente il responsabile di turno dello Stabilimento che impartirà tutte le necessarie disposizioni per attivare la squadra antincendio e per dare le necessarie indicazioni su come predisporre gli ulteriori interventi da mettere in atto ai fini dell'incolumità delle persone e del patrimonio aziendale e su come raggiungere i luoghi sicuri rappresentati dal piazzale interno lato mensa
- In caso di incendio grave richiedere l'intervento del Responsabile di turno dell'azienda committente e allontanarsi dal posto portandosi in luogo sicuro "piazzale esterno lato mensa" in attesa di disposizioni.
- I numeri telefonici e il personale da allertare dell'azienda committente nei casi di infortunio, incendio od altre situazioni di emergenza che richiedono l'intervento dei servizi di soccorso pubblici sono riportati su appositi avvisi presenti ad ogni posto telefonico.
- I presidi di pronto soccorso, ai quali il personale della Ditta Appaltatrice può accedere in caso di necessità, sono contenuti all'interno di apposite cassette di medicazione opportunamente segnalate poste presso gli uffici direzionali dello Stabilimento.
- Nell'uso di tali presidi attenersi alle istruzioni riportate all'interno della cassetta avvertendo il responsabile di turno della cartiera dell'impiego di tali presidi.

La società **ASCIT S.p.A.** affida in appalto alla Ditta sopra indicata l'esecuzione delle opere indicate

N.B. Il sub-appalto è vietato.

Si precisa che al Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice in caso di mancato rispetto dei criteri di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 e 106/09 e dei criteri di cooperazione e coordinamento da parte dei dipendenti di

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.13 di 22	

codesta Ditta saranno irrorate sanzioni specifiche in riferimento al contratto nazionale dei Chimici, sanzioni che possono prevedere in caso di mancanze gravi e reiterate l'annullamento del contratto.

Lammari, li

Il Legale Rappresentante della Ditta

La Società **ASCIT S.p.A.**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DUVRI

Appalto:

Ordine N°:

Committente: **ASCIT S.p.A.**

Ditta appaltata:

Nome e cognome dei compilatori: e.....

INFORMAZIONI GENERALI

Oggetto dell'appalto:			
Durata dell'appalto:	dal		al
Area lavori (descrizione):	Divisione		Zona
Importo lavori presunto:	€		

INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

1- Ditta:	
Datore di lavoro:	
RSPP:	
Medico competente:	
RLS:	
Responsabile cantiere presente, con continuità, nell'area dove si svolgerà l'appalto:	vedi atto di coordinamento
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori :	
Lavori di :	
DPI in uso durante i lavori in appalto:	

2- Ditta:	
Datore di lavoro:	
RSPP:	
Medico competente:	
RLS:	
Responsabile cantiere presente, con continuità, nell'area dove si svolgerà l'appalto:	
Incaricati gestione emergenze:	
Numero lavoratori :	
Lavori di :	
DPI in uso durante i lavori in appalto:	

 ASCIT Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.15 di 22	

<input type="checkbox"/> autorespiratore	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Mezzi di trasporto-movimentazione-sollevamento a cura della ditta appaltatrice			
<input type="checkbox"/> Carrello elevatore	<input type="checkbox"/> Piattaforma di sollevamento	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
Eventuali mezzi di trasporto-movimentazione-sollevamento messi a disposizione dalla ASCIT S.p.A.			
<input type="checkbox"/> Carrello elevatore con operatore ASCIT	<input type="checkbox"/> Piattaforma di sollevamento con operatore ASCIT	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

Altre descrizioni delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI (personalizzare)

- Delimitazione aree di lavoro
- Disattivazione temporanea impianti interessati dai lavori
- Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori
- Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro
- Posa apposita cartellonistica provvisoria
- Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
- Utilizzo di specifici DPI
- Altro:

NOTE *Informazioni specifiche / descrizione provvedimenti/norme di riferimento / allegati (lay-out, ecc.)*.....

STIMA DEI COSTI DELLE MISURE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE

Descrizione Misura:	Quantità:	Costo x U.M. €	Costo TOTALE €	A carico di:
Riunione di coordinamento				Ambo le parti
Formazione/informazione				Appaltatore

CONCLUSIONI:

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. 81/08 e 106/09 – art. 26, e della Legge 123/07, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione. E' relativo solo ai rischi residui o dovuti alle interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi. Il presente documento sarà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal committente o dal responsabile di cantiere

 ASCIT Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE DUVRI</u>	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.16 di 22	

VERBALE INIZIO LAVORI (CONSEGNA DELLE AREE)

Società committente:	ASCIT S.p.A.
Sede legale:	Via S.Cristoforo, 82 – Lammari (Lucca)
Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 106/09:	Dott. Bizzarri Roger
Oggetto dei lavori o tipo di intervento:	
Ordine di appalto:	

Tipologia dell'intervento su:

- **Contratto**

Il sottoscritto In qualità di
della:

- Conferma di essere a perfetta conoscenza del lavoro da eseguire in appalto la cui sintesi è descritta di seguito:
.....
- avendo verificato che non sono mutate le condizioni segnalate con "l'informativa iniziale" e durante i sopralluoghi effettuati a riguardo, dà avvio ai lavori e che sono stati individuati i seguenti rischi interferenziali:
.....
- su i quali verranno presi i seguenti provvedimenti:
.....
- Verificato che sono mutate le condizioni seguenti:
.....
- e/o che da parte mia ho evidenziato pertanto le seguenti situazioni di rischio interferenziali:
.....
- sui quali verranno presi i seguenti provvedimenti:
.....
- si adottano le seguenti misure di cooperazione e di coordinamento, coerentemente con la programmazione dei lavori e la presenza di altre ditte sull'area di lavoro:
.....

Le parti danno atto dell'avvenuto intervento di cooperazione e coordinamento iniziale e danno avvio ai lavori di oggetto dell'appalto.

- Descrizione dei percorsi sicuri da percorrere per raggiungere l'area di lavoro assegnata per l'appalto, la logistica sanitaria (servizi igienici e spogliatoi):
.....
.....
- Descrizione del piano di emergenza per l'evacuazione dall'azienda in caso di pericolo:
.....
.....
- Descrizione del permesso di lavoro e della regola per attivarlo, di pertinenza della committenza, per mettere in sicurezza l'area ove si dovrà operare in caso di messa in servizio o fuori servizio di macchine, impianti, erogazione di fluidi, gas, ecc...
.....
.....

Rappresentante Ditta appaltatrice (responsabile dei lavori)

.....Firma

Il committente o suo rappresentante ASCIT S.p.A.(che eseguirà il controllo della corretta esecuzione dei lavori appaltati come da contratto):

.....Firma

ALLEGATI

- Dati generali delle Figure di riferimento
- Piano di gestione delle emergenze aziendali
- Planimetrie di evacuazione

FIGURE DI RIFERIMENTO ASCIT S.p.A.			
Funzione	Nominativo	Unità Operativa	N° telefono
Datore di lavoro	Dott. Bizzarri Roger	Direzione Generale	
Responsabile	
R.S.P.P.	Sig. Paolo Squaglia	Prevenzione e Protezione	
R.L.S.	Sig.	Prevenzione e Protezione	
Referente appalto	Sig.	

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

PROCEDURE DI ALLARME E PRIMO INTERVENTO

ACCERTAMENTO DI INCENDIO DA PARTE DEL PERSONALE

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.18 di 22	

- Chiunque verifichi la presenza di un principio di incendio, anche se l'evento può sembrare poco significativo, dovrà procedere come segue:
- Dare allarme vocale alle persone presenti nelle vicinanze

PROCEDURE OPERATIVE PER GLI AUTISTI e PER GLI ESTERNI

Qualora sia rilevato un principio di incendio cercate di avvertire la Direzione Aziendale del fenomeno. In caso di incendio in un locale di piccole dimensioni uscire immediatamente e chiudere la porta, ma non a chiave.

- In caso di ordine di **evacuazione o di pericolo grave** utilizzate per l'uscita il percorso previsto nel piano di evacuazione in modo da raggiungere in fretta un luogo sicuro ed in particolare i punti di ritrovo predisposti all'esterno dei fabbricati (piazzale antistante gli uffici), seguendo le modalità di seguito elencate:
 - evacuare i locali in modo ordinato, senza correre e senza portarsi a seguito oggetti ingombranti o pericolosi
 - non usare ascensori o montacarichi
 - in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca con fazzoletti bagnati o panni umidi e respirare con il volto verso il basso
 - fermarsi a prendere energie nel caso di affaticamento
 - In presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti possibilmente bagnati evitando assolutamente tessuti di origine sintetica
 - Giunti all'esterno portarsi in un luogo sicuro (punti di raccolta)
 - Non ostruire gli accessi allo stabile stando in loro prossimità dopo l'uscita
 - Nei punti di raccolta attendere l'appello nominale ed eventuali istruzioni da parte del personale.
 - Non tornare indietro per nessun motivo
- In caso di ordine di evacuazione, qualora sia possibile in funzione della gravità dell'evento, tutti gli **autisti esterni** che si trovano in fabbrica, dovranno portarsi immediatamente al posto di guida del proprio automezzo e attendere le istruzioni per l'uscita, istruzioni che saranno impartite da personale interno autorizzato dal capo magazzino.
- In caso di ordine di evacuazione, il **personale delle ditte esterne** che si trova ad operare nello stabilimento, deve sospendere i lavori lasciando il posto di lavoro in condizioni di sicurezza e portarsi nel punto di ritrovo esterno.
- In caso di ordine di evacuazione i **visitatori** dovranno seguire le disposizioni impartite dall'accompagnatore e comunque portarsi nel punto di ritrovo esterno.

PRIMO SOCCORSO

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato. In caso di infortunio l'addetto esterno richiederà l'intervento degli addetti di primo soccorso ASCIT.

ADDETTI SQUADRA EMERGENZA INCENDI

(ELENCO DIPENDENTI)	Sede di

ADDETTI PRONTO SOCCORSO

 ASCJT Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.20 di 22	

LE VIE DI ESODO

(INSERIRE PLANIMETRIA VIE DI ESODO DELL'UNITA' IN ESAME)

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE</u> DUVRI	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.21 di 22	

PERMESSO DI LAVORO IN ELEVAZIONE

Data		N° Ordine	
-------------	--	------------------	--

Ditta	
--------------	--

Lavori da Eseguire	
---------------------------	--

Area di Lavoro	
-----------------------	--

Tipo Di Attrezzamento							
Ponteggio		Trabattello		Piattaforma		Altro	
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No						

D.P.I. da Impiegare					
Indumento di lavoro		Casco		Cinture di Sicurezza	
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Controllo dell'attrezzatura	
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Controllo D.P.I.	
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Rappresentante Ditta appaltatrice (responsabile dei lavori)

.....Firma

ASCIT S.p.A.

 Sistema QASA	MODULO <u>FAC SIMILE DUVRI</u>	Numero	Mod 001 PS07
		Rev. 01 del Reg S29-10	24/07/2018
		Pag.22 di 22	

**ATTIVITA' MANUTENTIVA/PRODUTTIVA EFFETTUATA AD UN' ALTEZZA SUPERIORE A 2 METRI
DAL PIANO DI LAVORO**

Piano di Lavoro

- 1) Caduta dall'alto
- 2) Rischio meccanico di impigliamento, taglio, urto

ANALISI, RISCHI, MISURE E CAUTELE

1)Necessita attrezzare preventivamente l'area di lavoro utilizzando:

- trabattelli certificati collegati a strutture fisse
- ponteggi certificati
- piattaforme semoventi con cestello specifiche per l'attivit 
- cinture di sicurezza da collegare a strutture fisse predisposte

2)L'attivit  manutentiva deve prevedere il gruppo/impianto fermo con esclusione della tensione di alimentazione.

E' fatto obbligo usare gli indumenti di lavoro previsti e i D.P.I. del caso, quali guanti protettivi, casco, scarpe antinfortunistiche.

N.b.

Attivit  in elevazione effettuata da terzi deve prevedere uno specifico atto di coordinamento operativo.